



Acta de entrega - recepción

Municipio de Atarjea, Gto.

En Álamos, del municipio de Atarjea, Gto.; siendo las 14:00 hrs. del lunes 06 de marzo del 2023 se reunieron en el sitio de los trabajos; los representantes de las diferentes entidades que al calce aparecen y que intervienen en la entrega – recepción, por medio de la presente acta hacen constar que la documentación que integra el expediente corresponde a las referencias y datos siguientes:

Acta de recepción física de trabajos terminados: Total: Parcial:

Datos generales de la obra:

Fuente de inversión:	FONDO I		
Ejercicio fiscal:	2022	Programa:	SH
Nombre de la Obra:	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LAS LOCALIDADES DE EL CARRICILLO, EL CHARCO, LA LAGUNITA, EL TORO Y EL DURAZNO, MUNICIPIO DE ATARJEA, GTO.		
Localidad:	EL CARRICILLO		

Datos Generales del contratista:

Contratista o empresa:	ARQ. JUAN JOSE SALINAS GARCIA		
Registros			
No. de Registro CMIC:	No. de Registro del Padrón o del Registro Único de Contratistas		
N/A	GTO-SOP/PUC-2425-2013		

Datos del contrato:

Número de contrato:	MAG/OP/FONDO I/AD/12/22		
Fechas según contrato		Fechas reales	
Inicio:	Termino:	Inicio:	Termino:
14/OCT/2022	11/ENE/2023	14/OCT/2022	31/ENE/2023
Autorización para la terminación de la obra otorgada al contratista			
Fecha de término otorgada	Oficio de autorización		
31/ENE/2023	Número de oficio		Fecha de emisión
	MAG/OP/FONDO I/AD/12/22/MODIFICATORIO-01		09/ENE/2023

Inversión contratada:

Total	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Otros
\$1,050,318.18	\$0.00	\$0.00	\$1,050,318.18	\$0.00	\$0.00

Inversión ejercida:

Total	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Otros
\$1,050,318.18	\$0.00	\$0.00	\$1,050,318.18	\$0.00	\$0.00



Descripción de los trabajos realizados:

Construcción de cuarto dormitorio de dimensiones de 4.00 x 4.00 que consta de: Relleno de tepetate; firme de concreto de 10 cms de espesor de concreto armado con malla electrosoldada; cadena de cimentación de 15 x 20 cms de sección, armada con armex; muro de 12cms de espesor hasta 3.00 mts de altura de block de 12 x 20x 40cms asentado y junteado con mortero; castillo de 15 x 15 cms de sección, armado con armex; cadena de cerramiento de 15 x 20 cms de sección, armada con armex; losa de concreto de 10 cms de espesor, f'c= 200 kg/cm², armada con varilla del #3@18cm; pretil de 12 cm de espesor de block de 12x20x40 cms; bajada de agua pluvial de pvc; impermeabilizante; aplanados en muros; puerta y ventana; instalación eléctrica; pintura en muros y plafones y letrero informativo de obra.

Estos fueron ejecutados por el contratista de acuerdo con el proyecto, las especificaciones generales y complementarias si las hubiere.

Garantías (fianza por vicios ocultos):

Fianza número:	2767851	Valor de la fianza:	\$105,031.82
Fecha de emisión		Vigencia de la fianza	
31/01/2023		Inicio	Término
		06/03/2023	06/04/2024
Nombre de la afianzadora:	SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.		
Ante :	TESORERIA MUNICIPAL DE ATARJEA GUANAJUATO		
Otras garantías:			

Relación de estimaciones:

Número	Tipo	Periodo		Importe
		Inicio	Término	
1	NORMAL	14/OCT/2022	14/NOV/2022	\$349,428.53
2	NORMAL	15/NOV/2022	14/DIC/2022	\$287,167.33
3	NORMAL	15/DIC/2022	14/ENE/2023	\$275,109.60
4	NORMAL FINIQUITO	15/ENE/2023	31/ENE/2023	\$138,612.72
Importe total estimado:				\$1,050,318.13

Observaciones:



El Delegado recibe los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente, dentro de los términos del contrato, las reclamaciones que estime pertinentes por obra faltante, mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados o pago indebido.

Por su parte el contratista queda obligado a responder de los defectos que resulten en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en la legislación aplicable.

Relación de documentos que se entregan:

Documento	Descripción

No habiendo otro asunto que asentar en la presente acta y una vez efectuada la verificación física de su correcto funcionamiento, se da constancia de que la obra se recibe a entera satisfacción para su servicio y puesta en operación, dando constancia de que a partir de esta fecha el mantenimiento y conservación estará a cargo del beneficiario representado en este acto por el **C. Fructuoso Leon Sánchez** en su carácter de **Delegado de la Localidad**.

Una vez que fueron leídos por las partes las referencias y datos, y enteradas de su alcance y contenido legal, firman la presente acta de entrega - recepción.

Los que intervienen en el acto de entrega - recepción

<p>Por el Municipio o entidad contratante</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: C. María Elena Ramos Loyola Cargo: Presidente Municipal</p>	<p>Por el supervisor/superintendente de obra</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: Ing. Ismael González Suarez Cargo: Supervisor de Obras Publicas</p>
<p>Por el municipio o entidad operadora</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: Ing. Arnulfo Romero Hernández Cargo: Director de Obras Publicas</p>	<p>Por la Contraloría Municipal</p> <p>Firma: _____</p> <p>Nombre: C.P. Ma. Flora Sánchez Guillen Cargo: Contralor Municipal</p>
<p>Por la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas</p> <p>Firma: _____</p> <p>Nombre: _____ Cargo: _____</p>	<p>Por el contratista o empresa ejecutor</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: Arg. Juan José Salinas García Cargo: Contratista</p>
<p>Por la Secretaría de Desarrollo Social y Humano:</p> <p>Firma: _____</p> <p>Nombre: _____ Cargo: _____</p>	<p>Por el delegado de la localidad</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: C. Fructuoso Leon Sánchez Cargo: Delegado de la localidad</p>

